

# Propuesta

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| Cliente    | Intendencia Barrio Las Glorietas          |
| Fecha      | 9 de junio de 2026                        |
| Lugar      | Nordelta, Tigre                           |
| Referencia | Revestimiento contenedor · 6 × 3 × 2,70 m |

## Servicios Presupuestados

El presente presupuesto contempla exclusivamente mano de obra especializada para la instalación del sistema de revestimiento exterior sobre un contenedor plegable (flat pack) de 6 m × 3 m × 2,70 m de altura. Los materiales serán provistos íntegramente por el comitente conforme al listado que se detalla en la página siguiente.

### ETAPA 1 — PREPARACIÓN Y ESTRUCTURA

#### 1 — Barrera térmica y de vapor

Colocación de membrana barrera térmica y de vapor (Aislahome o equivalente) sobre toda la superficie exterior del contenedor, solapada mínimo 10 cm en juntas.

#### 2 — Perfilera galvanizada de soporte y aislación térmica

Montaje de rieles de solera en zócalo y coronamiento, y perfiles omega galvanizados verticales como montantes, fijados a la chapa del contenedor con tornillos punta mecha. Nivel láser para garantizar planeidad. Una vez montados los perfiles, colocación de mantas de lana de vidrio 50mm en la cámara como aislación térmica y acústica, previamente al cierre con el siding.

### ETAPA 2 — REVESTIMIENTO EXTERIOR

#### 3 — Siding de fibrocemento solapado

Colocación de placas Siding Cedar 8mm sobre la perfilera, de abajo hacia arriba. Cada tabla se instala con el solape horizontal de 30 mm sobre la inferior, garantizando la escorrentía natural del agua. Las juntas verticales entre tablas se desfasan entre hiladas. Colocación de cantoneras metálicas en las cuatro esquinas del contenedor para terminación limpia y protección de aristas.

#### 4 — Zinguería y terminación superior

Instalación de buñas Z perimetrales en el encuadre de todas las aberturas para terminación y escurrimiento de agua. Colocación de cenefa de chapa plegada prepintada negra en el coronamiento superior del contenedor para sellado e integración estética.

#### 5 — Imprimación y pintura exterior

Aplicación de imprimación selladora sobre toda la superficie de fibrocemento. Aplicación de látex acrílico exterior en el color acordado con el comitente para integrarse al lenguaje visual del barrio.

### ETAPA 3 — ANDAMIAJE Y SEGURIDAD

#### 6 — Montaje y desmontaje de andamiaje tubular



## Importe

# \$2.170.000

DOS MILLONES CIENTO SETENTA MIL PESOS

Mano de obra exclusivamente. Los materiales son provistos por el comitente. Condición frente al IVA: Monotributista — IVA Exento — Factura C. Precio actualizado respecto a cotización anterior conforme variación del índice de mano de obra de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) correspondiente a abril 2026 (+5,0%).

## Forma de Pago

100 % a la finalización y entrega — \$2.170.000

## Plazo de Ejecución

8 días hábiles desde el inicio de obra.

## Materiales a Proveer por el Comitente

- Aislahome 1,50 x 20m (30 m<sup>2</sup>) — 2 rollos
- Lana Glasswood 50mm sin papel (20 m<sup>2</sup>) — 3 rollos
- Solera C 35x30mm, tira 2,60m — 14 u
- Omega antisonoro perforado 3,00m — 46 u
- Tornillo T1 punta mecha 8x½" — 500 u
- Tornillo T2 punta mecha con alas 8x1¼" — 1.000 u
- Siding Cedar fibrocemento 8mm (3,60x0,20m) — 88 u
- Sellador poliuretánico tipo Unipega PU40, cartucho 280ml — 10 u
- Cantonera metálica, tira 3,00m — 4 u
- Buñas Z perimetrales, tira 2,60m — 8 u
- Cenefa de chapa plegada prepintada negra (coronamiento) — 20 m lineales
- Imprimación selladora para fibrocemento — 4 L *(solo si el siding es versión Natural; aplicar en todas las caras de cada tabla antes del montaje)*
- Látex acrílico exterior mate o satinado, color a definir — 10 L (2 manos sobre 48,6 m<sup>2</sup>)

## Notas

VALIDEZ DE OFERTA: 10 DÍAS CORRIDOS.

El presupuesto podrá ajustarse ante modificaciones de alcance solicitadas por el comitente.

Los materiales deberán estar disponibles en el lugar de trabajo al inicio de cada etapa; cualquier demora por falta de material no es responsabilidad del contratista.

