

Materiales

Obra	Revestimiento contenedor · Barrio Las Glorietas, Nordelta
Superficie	Container 6 × 3 × 2,70 m · ~46 m² netos
Fecha	10 de junio de 2026
Nota	Todos los materiales a proveer por el comitente

AISLACIÓN

ÍTEM	CANT.
Aislahome 1,50 × 20m (30 m²)	2 rollos
Lana Glasswood 50mm sin papel (20 m²)	3 rollos

ESTRUCTURA

ÍTEM	CANT.
Solera C 35x30mm, tira 2,60m	14 u
Omega antisonoro perforado, tira 3,00m	46 u
Tornillo T1 punta mecha 8x½"	500 u

SIDING

ÍTEM	CANT.
Siding Cedar fibrocemento 8mm (3,60 × 0,20m)	88 u
Tornillo T2 punta mecha con alas 8x1¼"	1.000 u
Sellador poliuretánico tipo Unipega PU40, cartucho 280ml	10 u

TERMINACIÓN

ÍTEM	CANT.
Cantonera metálica, tira 3,00m	4 u
Buñas Z perimetrales, tira 2,60m	8 u
Cenefa chapa plegada prepintada negra (coronamiento)	20 m

